


**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2021**

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 1 | 0

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			1,010,510.00	0.00	0.00	0.00	1,010,510.00	0.00	1,010,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,510.00
01	005		Construcción de aceras y contenes en el M			330,510.00	0.00	0.00	0.00	330,510.00	0.00	330,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,510.00
01	005		Construcción Puente peatonal en los Puent			80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
01	005		Construcción Puente peatonal en Zalaya			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
			Proyecto 02			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	191,500.00	191,500.00	0.00	191,500.00	1,008,500.00
02	005		Reparación de camino vecinal en el Munici			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	191,500.00	191,500.00	0.00	191,500.00	1,008,500.00
			Proyecto 03			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
03	005		Construcción Cancha Barrio Don Pedro			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
			Proyecto 05			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.01	3,000,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.01
05	005		Aporte Del Gobierno Construcción Parque i			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.01	3,000,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.01
			Proyecto 07			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
07	005		Aporte Del Gobierno Terminación Módulos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
			Proyecto 24			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
24	005		Construcción Tanque Sistrna en la Galeta			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
TOTAL GENERAL						2,810,510.00	0.00	0.00	0.00	2,810,510.00	3,600,000.01	6,410,510.01	0.00	791,500.00	791,500.00	0.00	791,500.00	5,619,010.01


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Compras y Gubernamental (DIGECOG)