

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2019


CODIGO INSTITUCION 7|1|1|0

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			1,580,527.00	0.00	0.00	0.00	1,580,527.00	-930,527.00	650,000.00	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	121,000.00	529,000.00
01	005		Construcción aceras y contenes en el Muni			650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	121,000.00	529,000.00
01	005		Construcción aceras y contenes en la Zanj			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	005		Construcción de Cuneta en Los Ranchos			150,271.00	0.00	0.00	0.00	150,271.00	-150,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	005		Construcción baden en la Arcilla, parte a			20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	005		Construcción reductor de velocidad frente			15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	005		Construcción sistema drenaje calle palo a			200,256.00	0.00	0.00	0.00	200,256.00	-200,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	005		Construcción aceras y contenes en Monte d			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	005		Construcción baden en Villa Estevania			20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	005		Construcción Baranda que comunica La Arci			20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	006		Construcción de canaleta en Calle Mons. E			80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	006		Construcción Aceras y Contenes en la entr			125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	006		Construcción tramo calle en la comunidad			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 02			2,165,224.00	0.00	0.00	0.00	2,165,224.00	2,505,527.00	4,670,751.00	645,700.00	1,160,050.00	1,805,750.00	0.00	1,805,750.00	2,865,001.00
02	005		Reparación de camino vecinal			960,099.00	0.00	0.00	0.00	960,099.00	3,560,652.00	4,520,751.00	645,700.00	1,160,050.00	1,805,750.00	0.00	1,805,750.00	2,715,001.00
02	005		Reparación de camino vecinal (encementado			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	005		Reparación camino vecinal calle Típico P			400,125.00	0.00	0.00	0.00	400,125.00	-400,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	005		Reparación de Calles (Bacheos callejón T			20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	005		Reparación camino vecinal en Los Ranchos			125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	005		Reparación de camino vecinal en Zalaya			125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	005		Reparación de camino vecinal en La Barran			125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	005		Reparación de Calles (Bacheos en Yerba de			60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2019**

CODIGO INSTITUCION **711110**

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
02	005		Reparación de camino del Callejón los Fr			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	006		Reparación de camino (Bacheos en el Munic			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
			Proyecto 04			625,000.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	-325,000.00	300,000.00	35,588.05	216,941.95	252,530.00	0.00	252,530.00	47,470.00
04	005		Reparación Canchas de Baloncesto en la co			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	300,000.00	35,588.05	216,941.95	252,530.00	0.00	252,530.00	47,470.00
04	005		Aporte reparación de cancha en Sabaneta			125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	005		Aporte reparación de cancha en el Flaire			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	005		Aporte reparación Play Municipal			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 05			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	005		Construcción de parque en la Presa Palo A			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 07			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	005		Aporte Construcción Casa Club comunidad d			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	005		Aporte construcción Capilla de la Galea			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	005		Aporte construcción Parroquia sag. Coraz?			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 12			70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	150,000.00	220,000.00	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	120,000.00
12	005		Reconstrucción entrada Sabana Iglesia			70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	150,000.00	220,000.00	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	120,000.00
			Proyecto 15			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
15	005		Construcción verja perimetral en el cemen			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
TOTAL GENERAL						5,440,751.00	0.00	0.00	0.00	5,440,751.00	800,000.00	6,240,751.00	872,288.05	1,406,991.95	2,279,280.00	0.00	2,279,280.00	3,961,471.00


Preparado por


Revisado por



Aprobado por
