



## Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

Sabana Iglesia, Santiago, Rep. Dom.

Tels: 809-587-0061, 809-587-1054

RNC 430-008435

Email: ayuntamiento\_sabanaiglesia@hotmail.com

### CERTIFICACION

Quien suscribe Estefany Tejada Bueno, portadora de la cedula N0.402-3429177-7 Secretaria del Concejo de Regidores del Ayuntamiento municipal de Sabana Iglesia Santiago, Rep. Dom.

#### Certifica:

Que mediante acta NO. 07-2024 de sesión extraordinaria abierto de fecha 27 de diciembre, el consejo municipal de Regidores del Honorable Ayuntamiento de Santiago de los caballeros, Aprobó, el plan de inversión correspondiente al presupuesto participativo Municipal 2024-2025.

#### PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025

N0.	NOMBRE DE LAS OBRAS	MONTO APROBADO
1	Reparación de Funeraria el Flaire	\$ 1,000,000.00
2	Reparación Club Cultural la Zanja	\$ 1,000,000.00
3	Construcción de Verja Perimetral Cementerio los Ranchos	\$ 1,000,000.00
4	Construcción de Acueducto (Compra de Tubo para Conectar con INAPA) en la Arcilla	\$ 800,000.00
TOTAL, GENERAL RDS		\$3,800,000.00

La presente **CERTIFICACION**, se expide a solicitud del Departamento de planificación y Desarrollo Municipal, en la secretaria del Concejo Municipal de la Honorable Sala Capitular, en el Distrito Municipal de Sabana Iglesia, Municipio y Provincia de Santiago de los Caballeros, Rep. Dom, a los 06 días del mes de junio del año 2025.

  
Andrés Mane de la Rosa  
PRESIDENTE DE LA SALA  
CAPITULAR



  
Estefany Tejada Bueno  
SECRETARIA



## Ayuntamiento Municipal Sabana Iglesia

Fundado el 23 de Agosto de 1990

Tel. 809/5870061 \* RNC 430008435

Carretera Emilio Díaz #10

Sabana Iglesia, Santiago, República Dominicana

### PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL - PPM (2025)

MATRIZ DE NIVEL DE AVANCE DE OBRAS

CORRESPONDIENTE A: ENERO - MARZO 2025



No.	Obras Programadas	Ubicación	MONTO APROBADO	Nivel de Avance					Estado
				0%	20%	36.33%	85%	100%	
1	Reparacion club cultural la zanja	Sabana Iglesia, La Zanja	1,000,000.00				X		En proceso
2	Reparacion de funeraria El Flaire	Sabana Iglesia, El Flaire	1,000,000.00	X					Programado
3	Construcción de verja perimetral cementerio Los Ranchos	Sabana Iglesia, Los Ranchos	1,000,000.00	X					Programado
4	Construcción de acueducto (compra de tubos para conectar con INAPA) en La Arcilla	Sabana iglesia, La Arcilla	800,000.00	X					Programado
Total RD\$			3,800,000.00						



## Ayuntamiento Municipal Sabana Iglesia

Fundado el 23 de Agosto de 1990

Tel. 809/5870061 \* RNC 430008435

Carretera Emilio Diaz #10

Sabana Iglesia, Santiago, República Dominicana

### PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL - PPM (2025)

#### BALANCE CONSOLIDADO

#### CORRESPONDIENTE A: Enero - Marzo 2025

No.	Obra Programada	Ubicación	OFERTA ECONÓMICA	Pagos realizados	Balance
1	Reparacion club cultural la zanja	Sabana Iglesia, La Zanja	1,000,000.00	-	1,000,000.00
	Avance inicial - No. Comp. 2025-000513			193,280.00	806,720.00
	No. Comp. 2025-000562			386,500.00	613,500.00
	No. Comp.			-	806,720.00
			<b>1,000,000.00</b>	<b>579,780.00</b>	<b>420,220.00</b>

No.	Obra Programada	Ubicación	MONTO APROBADO	Pagos realizados	Balance
2	Reparacion de funeraria El Flaire	Sabana Iglesia, El flaire	1,000,000.00	-	1,000,000.00
	Avance inicial - No. Comp.			-	1,000,000.00
	Pago final No. Comp.			-	1,000,000.00
					1,000,000.00
			<b>1,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>1,000,000.00</b>

No.	Obra Programada	Ubicación	OFERTA ECONÓMICA	Pagos realizados	Balance
3	Construcción de verja perimetral cimiterio Los Ranchos	Sabana Iglesia, Los Ranchos	1,000,000.00	-	1,000,000.00
	No. Comp.			-	1,000,000.00
			<b>1,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>1,000,000.00</b>



## Ayuntamiento Municipal Sabana Iglesia

Fundado el 23 de Agosto de 1990

Tel. 809/5870061 \* RNC 430008435

Carretera Emilio Diaz #10

Sabana Iglesia, Santiago, República Dominicana



No.	Obra Programada	Ubicación	MONTO APROBADO	Pagos realizados	Balance
4	Construcción de acueducto (compra de tubos para conectar con INAPA) en La Arcilla	Sabana iglesia, La Arcilla	800,000.00	-	800,000.00
	No. Comp.			-	800,000.00
					800,000.00
			800,000.00	-	800,000.00

Balance consolidado del Plan de Inversion Municipal 2024		
Estado de ejecucion de la obra	Cantidad	Porcentaje
Programado	3	75%
En proceso	1	25%
Terminada	0	0%
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>

ELABORADO POR

Aida Maria Agustina Almonte

Técnico PPM 2025