

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2020

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION


Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 1			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	0051		Construcción Aceras y Contenes en el Mu			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0052		Construcción de Aceras y Contenes Calle			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 2			5,138,467.00	0.00	0.00	0.00	5,138,467.00	-2,874,198.71	2,264,268.29	1,843,337.88	178,080.93	2,021,418.81	0.00	2,021,418.81	242,849.48
2	0051		Reparación Camino Vecinal			4,638,467.00	0.00	0.00	0.00	4,638,467.00	-2,376,028.74	2,262,438.26	1,841,538.78	178,050.00	2,019,588.78	0.00	2,019,588.78	242,849.48
2	0052		Reparación Camino Vecinal Bacheo en el			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-198,169.97	1,830.03	1,799.10	30.93	1,830.03	0.00	1,830.03	-0.00
2	0053		Reparación Camino Vecinal			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 4			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-70,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
4	0051		Aporte Reparación Play Municipal			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-70,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
			Proyecto 05			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.01	3,000,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.01
05	0051		Aporte Del Gobierno Construcción Parque			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.01	3,000,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.01
			Proyecto 07			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
07	0051		Aporte Del Gobierno Terminación Módulo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
			Proyecto 12			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	150,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00
12	0051		Construcción Letreros Identificador Dic			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	150,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00
			Proyecto 15			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306,767.48	1,306,767.48	1,058,436.99	248,330.49	1,306,767.48	0.00	1,306,767.48	0.00
15	0051		Construcción de Nichos en el Cementerio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,067.50	719,067.50	700,817.50	18,250.00	719,067.50	0.00	719,067.50	0.00
15	0053		Construcción Cementerio en Los Ranchos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	297,000.00	75,000.00	222,000.00	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00
15	0054		Construcción de Nichos en el Cementerio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,699.98	290,699.98	282,619.49	8,080.49	290,699.98	0.00	290,699.98	0.00
			Proyecto 21			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
21	0051		Construcción drenaje pluvial y alcantar			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
			Proyecto 22			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,284.07	1,248,284.07	1,129,434.07	118,850.00	1,248,284.07	0.00	1,248,284.07	0.00
22	0051		Reconstrucción Relleno Sanitario en el			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,284.07	1,248,284.07	1,129,434.07	118,850.00	1,248,284.07	0.00	1,248,284.07	0.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2020**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
TOTAL GENERAL						5,538,467.00	0.00	0.00	0.00	5,538,467.00	3,435,852.85	8,974,319.85	4,511,208.94	620,261.42	5,131,470.36	0.00	5,131,470.36	3,842,849.49


Preparado por


Firmado
Revisado por


Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Subcentral (DIGECOG)